

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR								
01	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO	10,98	204.887,09	10,55	21.633,74								
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	60,35	123.636,13	10,26	21.018,14								
				17,00%									
01.02	CANTEIRO DE OBRAS	39,05	80.019,76										
01.03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,6	1.231,20	0,30	615,60								
				50,00%									
01.03.001	MOBILIZAÇÃO	0,3	615,60										
01.03.002	DESMOBILIZAÇÃO	0,3	615,60	0,30	615,60								
				100,00%									
02	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CREMESE	89,02	1.661.837,97	10,10	167.880,83								
02.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,87	30.252,88										
02.02	ESTRUTURAS	10,97	182.147,94										
02.02.001	VIGAS	0,74	12.202,62										
02.02.002	PILARES	0,49	8.156,53										
02.02.003	LAJE	3,13	52.002,79										
02.02.004	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CONCRETO ARMADO	4,76	79.074,59										
02.02.005	PILARES ÁREA EXTERNA	1,22	20.201,96										
02.02.006	PERFIL METÁLICO "I" NO HALL DE ENTRADA	0,63	10.509,45										
02.03	IMPERMEABILIZAÇÕES	5,12	85.105,49										
02.03.001	LAJE	4,97	82.601,04										

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR								
02.03.002	CAIXA D' ÁGUA	0,15	2.504,45										
02.04	ELEVAÇÃO	8,29	137.895,99										
02.05	COBERTURA	3,33	55.418,78										
02.06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,96	182.032,73										
02.07	CABEAMENTO ESTRUTURADO	5,92	98.228,48										
02.08	PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	3,18	52.904,23	3,18	52.904,23								
					100,00%								
02.09	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,99	33.054,11										
02.10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,48	8.551,46										
02.11	REVESTIMENTO	25,93	430.921,84										
02.12	PAVIMENTAÇÃO	10,89	180.920,16										
02.13	PINTURA	2,42	40.552,76	2,42	40.552,76								
					100,00%								
02.14	ESQUADRIAS	2,74	45.509,42										
02.15	LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS	3,51	58.438,57	3,51	58.438,57								
					100,00%								
02.16	RECUPERAÇÃO DE ESCADA METÁLICA	1,36	22.552,45										
02.17	DIVERSOS	1,04	17.350,68	0,96	15.985,27								
					92,13%								
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	1.866.725,06	10,16	189.514,57								
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	1.866.725,06	100,00	1.866.725,06								